

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР за възлагане на **обществена поръчка**

18 СУ „Уилям Гладстон“
СОФИЯ

№ 892/ 17.06.2020 год.

Изм. №

142

дата:

14.10

2020 г.

Днес, 14 октомври 2020 г., в гр. София, между:

18 СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“, с адрес на управление: гр. София, ул. „Пиротска“ № 68,

Булстат: 000669190, представлявано от Величка Иванова Стойчева - директор, наричан за краткост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и **„СТРЕЗА“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 134, ЕТ. 3, ЕИК 131223059,

представляван/а/о от **УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО СТОЯНОВ ШУМКОВ**,

наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно

„Страна“), се сключи настоящият анекс за изменение на договор № 892 от 17.06.2020 г. за

обществена поръчка с предмет „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на

строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски

надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям

Гладстон“, гр. София“, наричан за краткост „Договора/Договорът“ за следното:

Изменението е на основание чл. 116, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с Решение № 673 /25.09 2020 г. на Министерски съвет за удължаване на срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 на МС извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки и предвид обстоятелството, че при изготвяне и одобряване на документацията за обществената поръчка в периода ноември 2019 г.-15 януари 2020 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди настъпването на пандемия от вирусното заболяване COVID 19 за продължителен период от време. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди, че в Република България ще бъдат въведени извънредни мерки, в т.ч. и преустановяване на присъствено обучение на учениците в училище и преминаване предимно към дистанционна форма на обучение за продължителен период от време, изнасянето в голяма степен на учебните занятия, при подходящи атмосферни условия, на открито, в двора на училището и др. подобни, произтичащи от Насоките на МЗ и МОН. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди и обстоятелството, че заболяемостта от COVID 19 през есента на 2020 г. ще се засилва и предвид това се очаква, противоепидемичните мерки да продължат и се засилят в следващи периоди от време /поне до края на 2020 год./, което предполага възможност за провеждане на строително-монтажните дейности, без с това реално да се засяга учебния процес през текущата учебна 2020/2021 година.

Страните се споразумяха, както следва:

Чл. 1. Разпоредбите на чл.2.1 и чл.2.2 от договора се отменят.

Чл. 2. Довършването на изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, съгласно одобрения на 12.10.2020 г. от Министъра на културата технически проект /съгласуван по реда на чл. 151, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 84 от Закона за културното наследство/, може да започне на 19.10.2020 г., като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги приключи в уговорения по договора срок.

Чл. 3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури спазването на всички противоепидемични мерки от лицата, натоварени от него с изпълнението на дейността по договора, както и ще осигури всички мерки за безопасността на присъстващите в училище персонал и ученици.

Този анекс е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Величка Стойчева
Директор

Главен счетоводител
Щ. Щерева – Иванова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Янко Шумков

